

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事の進捗について

(R8.7.29 第一回守谷市図書館協議会_資料 2-1)

○中央図書館大規模改修工事に関わる取組(令和5年12月～)※報告済

時 期	実 施 事 項
令和5年12月～令和6年3月	公募型プロポーザルによる事業者選定
【令和6年度】令和6年4月	基本設計開始(三上建築事務所)
5月～7月	市民ワークショップ(計3回)
6月	不動産鑑定業務
6月～11月	用地測量等業務
7月～8月	地質調査業務(増築部)
8月	基本設計概要(案)の決定～各関係機関に報告
9月～10月	基本設計概要(案)パブリックコメント実施～結果報告
11月	基本設計概要の決定(市長決裁)
11月	議会(全員協議会)報告 【基本設計概要】
令和7年2月	増築部敷地の用地買収に関わる税務協議 用地買収買取協議開始
2月	建築確認申請提出
3月31日	基本・実施設計業務完了(計16回打合せ)

○中央図書館大規模改修工事に関わる取組(令和7年4月～10月)※報告済

【令和7年度】 令和7年3月～令和8年12月	中央図書館大規模改修工事に伴う図書館資料配架計画策定・保管及び再配架等業務委託
5月30日～6月26日	増築部用地土地購入契約、登記完了、支払完了
7月24日～11月30日	駐車場植栽整備業務
8月25日～令和9年1月(予定)	・図書館休館【工事準備期間等含む】 中央・郷州・高野公民館図書室にて運用

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事の進捗について

(R8.7.29 第一回守谷市図書館協議会_資料 2-1)

	(中央公民館図書室のみ8月26日～) 北守谷公民館図書室 10月1日リニューアルオープン※ ・守谷駅東中央図書館臨時窓口開設 9月6日
9月19日	※入札(8月)が不調及び取止めのため再入札 ・中央図書館大規模改修工事【建築工事】 ・中央図書館大規模改修工事【電気】 ・中央図書館大規模改修工事【機械】 開札及び仮契約
10月2日	・議会承認_臨時議会※契約内容については別紙
10月3日	・中央図書館大規模改修工事監理業務(随意契約) ※契約内容については別紙
10月7日～	・工事業者【建築工事】、【電気】、【機械】定例会議 (毎週火曜日) ・仮囲い及び足場工事
10月29日～31日	・仮事務室へ引越し
11月6日	・仮使用申請の検査合格(ステップ1) ・1階事務室、2階フロア等工事着手 ・1階事務室電気工事着手
11月10日	・増築棟、基礎工事着手 ・試験杭検査(11月19日) ・1階事務室、機械設備工事着手 (配管・衛生器具撤去、空調機撤去)
12月25日	・増築棟基礎工事型枠検査 ・増築棟基礎工事コンクリート打設

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事の進捗について

(R8.7.29 第一回守谷市図書館協議会_資料 2-1)

○中央図書館大規模改修工事の取組(令和 8 年1月～6 月)

時 期	実 施 事 項
1月上旬	・増築棟基礎工事完了
2月11日～13日	・1階電気工事(配電盤交換)のため、1階仮事務室 停電を伴う作業
2月27日～28日	・1F 事務室へ引越し
3月2日	・サーバ室移設工事に伴い、サーバ停止
3月31日	・建築確認中間検査
5月8日～9日	・事務用エレベータ停止作業
5月13日～14日	・2階分電盤交換作業のため2階停電
5月15日～16日	・3階分電盤交換作業のため3階停電
5月29日	・高圧受変電設備(キュービクル)工場立会検査
6月1日～8月20日	・事務用エレベータ停止・入替作業
6月3日～11日	・電気設備本設・仮設切替工事のため、停電を伴う 作業 ・システム一時利用不可 ・2・3階書庫所蔵本の予約停止
6月6日～7日	・高圧受変電設備(キュービクル)搬出入
6月23日	・光回線工事
6月29日～7月14日	・給水管敷設替え工事

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事の進捗について

(R8.7.29 第一回守谷市図書館協議会_資料 2-1)

○中央図書館大規模改修工事の取組予定(令和8年 7 月～9 月)

時 期	実 施 事 項
7月 27 日～8 月 5 日	・3階書庫電動棚基盤工事のため停電を伴う作業
8 月 6 日～20 日	・2階書庫電動棚基盤工事のため停電を伴う作業
～9 月 30 日	・1～3階開架エリア改修・内装工事 ・書架設置 ・増築棟内装工事 ・配管・配線・機器設置工事 ・家具設置