

令和 2年度 基本事業評価シート （令和元年度実績評価）

政策 04 快適に暮らせるまち
施策 03 道路網・公共交通体系の整備
基本事業 01 未改良道路の整備
主管課： 建設課
関係課：

1 基本事業の目的

対象（誰、何を対象としているか） 市が管理する道路	意図（どのような状態にしたいのか） 歩行者・自転車・自動車が快適に通行できるよう、生活道路の整備を進める。
------------------------------	--

2 基本事業の成果状況（意図の達成度を図る成果指標とその動向）

道路改良率 (％) 建設課					
基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
68.00	69.45	69.59	69.79		69.99
向上指針	上がると良い	(状況) 令和元年度の改良率は69.59%で、前年度の69.45%と比較して、0.14%増加しています。 (原因) 市道3154号線外2路線の整備によるものです。			
対前年度	向上				
目標達成度	高				
次年度課題	課題としない				

改良延長 (m) 建設課					
基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
324,546.00	339,789.20	340,100.60	341,075.00		342,050.00
向上指針	上がると良い	(状況) 令和元年度の道路整備延長は340,100.60mで、前年度の339,789.20mと比較して、311.40m増加しています。 (原因) 市道3154号線外2路線の整備によるものです。			
対前年度	向上				
目標達成度	高				
次年度課題	課題としない				

基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値（H26）	H30年度	R01年度	R02年度		目標値（R03）
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	R03年度
	決 算	決 算	決 算	予 算	見 込
事業費合計	114,998	136,187	156,255	405,411	455,400
人件費	11,123	15,151	14,541	0	0
トータルコスト	126,121	151,338	170,796	405,411	455,400

4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

道路の拡幅改良を求める意見や要望は各地区から多数寄せられており、計画的に拡幅改良工事を進めている状況です。今後も計画的に事業を進め、生活道路の整備を進めます。 防災子ども安全まちづくり交付金を活用し、前川製作所前及び新守谷駅への進入路等の路線整備を推進します。	推進状況	順調
	次年度への課題	課題なし
	成果方向性	向上
	コスト方向性	維持

5 基本事業を構成する事務事業の評価

[illegible]