

令和 2年度 基本事業評価シート （令和元年度実績評価）

政策 04 快適に暮らせるまち
施策 03 道路網・公共交通体系の整備
基本事業 03 都市計画道路の整備
主管課： 建設課
関係課：

1 基本事業の目的

対象（誰、何を対象としているか） 都市計画道路	意図（どのような状態にしたいのか） 市内の移動がスムーズにできるよう、道路ネットワークとして計画されている都市計画道路の整備を進める。
----------------------------	--

2 基本事業の成果状況（意図の達成度を図る成果指標とその動向）

都市計画道路の整備率					
				(%)	建設課
基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
64.20	72.10	72.10	72.27		73.00
向上指針	上がると良い	(状況) 整備率の変化はない。 (原因) 坂町清水線、みずき野大日線、西口大柏線の3路線が事業中であり、新規の補助金を投入し用地買収を進めているところであるが整備工事の完了がないため、整備率の変化はない。			
対前年度	横ばい				
目標達成度	高				
次年度課題	課題とする				

都市計画道路の整備延長					
				(m)	建設課
基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
39,338.00	42,582.00	42,582.00	42,680.00		45,103.00
向上指針	上がると良い	(状況) 整備延長の変化はない。 (原因) 現在、坂町清水線、みずき野大日線、西口大柏線の3路線が事業中であるが、令和元年度の坂町清水線整備工事が繰越(L=98.0m)になったため、整備延長の変化はない。令和2年度予算ではL=84.0mの整備を予定している。			
対前年度	横ばい				
目標達成度	中				
次年度課題	課題とする				

基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値 (H26)	H30年度	R01年度	R02年度		目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値（H26）	H30年度	R01年度	R02年度		目標値（R03）
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

	H29年度 決 算	H30年度 決 算	R01年度 決 算	R02年度 予 算	R03年度 見 込
事業費合計	247,071	334,402	309,559	1,274,263	600,000
人件費	16,757	10,350	5,420	0	0
トータルコスト	263,828	344,752	314,979	1,274,263	600,000

4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

境界確定、買収単価等の問題から一部地権者の協力が得られないため用地買収が難航しており、整備工事も滞っている。 これらの地権者の協力が得られれば、整備工事は問題なく進むものと考えられる。	推進状況	一部停滞あり
	次年度への課題	課題あり（重大）
	成果方向性	向上
	コスト方向性	削減

5 基本事業を構成する事務事業の評価

[illegible]