

平成30年度 基本事業評価シート（平成29年度実績評価）

政策 04 快適に暮らせるまち
施策 03 道路網・公共交通体系の整備
基本事業 01 未改良道路の整備
主管課： 建設課
関係課：

1 基本事業の目的

対象（誰、何を対象としているか）	意図（どのような状態にしたいのか）
市が管理する道路	歩行者・自転車・自動車が快適に通行できるよう、生活道路の整備を進める。

2 基本事業の成果状況（意図の達成度を図る成果指標とその動向）

道路改良率 (％) 建設課					
基準値 (H26)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
68.00	69.00	69.25	69.20	0.00	69.00
向上指針	上がると良い	(状況) 平成29年度の道路改良率は69.25%で、前年度の69.0%と比較し、0.3ポイント増加しています。 (原因) 市道2738号線ほか7路線を整備したことにより、改良率が増加しています。			
対前年度	向上				
目標達成度	達成				
次年度課題	課題としない				

改良延長 (m) 建設課					
基準値 (H26)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
324,546.00	336,048.80	337,690.40	336,623.00	0.00	332,700.00
向上指針	上がると良い	(状況) 平成29年度の道路改良延長は337,690.40mで、前年度の336,048.80mと比較し、1,641.60m増加しています。 (原因) 市道2738号線ほか7路線を整備したことにより、改良延長が増加しています。			
対前年度	向上				
目標達成度	達成				
次年度課題	課題としない				

基準値 (H26)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値 (H26)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値（H26）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
	決 算	決 算	決 算	予 算	見 込
事業費合計	209,180	121,992	114,998	227,788	179,855
人件費	0	13,325	11,123	0	0
トータルコスト	209,180	135,317	126,121	227,788	179,855

4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

道路の拡幅改良を求める意見や要望が各地区から寄せられており、計画的に拡幅改良工事を進めている状況です。 今後も計画的に事業を進め、道路改良延長を伸ばすことが重要です。 前川製作所前及び新守谷駅への進入路等の路線整備を進めるため、コストは増加傾向にあります。	推進状況	順調
	次年度への課題	課題あり
	成果方向性	向上
	コスト方向性	増加

5 基本事業を構成する事務事業の評価

[illegible]