

平成30年度 基本事業評価シート（平成29年度実績評価）

政策 04 快適に暮らせるまち

03 道路網・公共交通体系の整備

基本事業 02 道路の適切な維持管理

主管課：建設課

關係課：

1 基本事業の目的

対象（誰，何を対象としているか） 市が管理する道路	意図（どのような状態にしたいのか） 歩行者・自転車・自動車が安全に通行できるよう，維持管理や補修を行う。
------------------------------	---

2 基本事業の成果状況（意図の達成度を図る成果指標とその動向）

道路に関する補修要望の件数（年間）				（件）	建設課
基準値（H26）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
145.00	205.00	162.00	160.00	0.00	130.00
向上指針	下がると良い	（状況）平成29年度の補修要望件数は162件で、昨年度と比較43件減少しています。 （原因）ふれあい道路等の幹線道路線の補修を路面性状調査に基づき、計画的に実施していることや、守谷市災害対策協力会等による定期的なパトロールによる情報提供を受けて随時補修を実施していることが考えられます。			
対前年度	向上				
目標達成度	低				
次年度課題	課題とする				

道路管理の瑕疵により損害賠償の対象となった件数（年間）				（件）	建設課
基準値（H26）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
向上指針	下がると良い	（状況）平成29年度の道路管理の瑕疵により損害賠償の対象となった件数は1件で、昨年度と比較し1件増加しています。 （原因）道路路肩部の碎石流出による段差が原因で車両物損事故が発生しました。今後とも職員や守谷市災害対策協力会等の協力により市内全域の定期的なパトロールにより迅速な道路補修に努めます。			
対前年度	低下				
目標達成度	中				
次年度課題	課題とする				

基準値 (H26)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値 (H26)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値（H26）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

	H27年度 決 算	H28年度 決 算	H29年度 決 算	H30年度 予 算	H31年度 見 込
事業費合計	200,365	201,768	386,028	299,804	293,961
人件費	0	19,360	21,008	0	0
トータルコスト	200,365	221,128	407,036	299,804	293,961

4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

ふれあい道路等の幹線道路の計画的な補修及び守谷市災害対策協会の協力により、道路パトロールを実施し、危険箇所等の早期補修を実施しました。 しかし、橋梁長寿命化計画に基づく橋梁修繕の推進及び路面性状調査に基づく道路補修が計画どおりに進んでいないため、前年度以上に実施していかなければならない状況です。	推進状況	一部停滞あり
	次年度への課題	課題あり
	成果方向性	向上
	コスト方向性	増加

5 基本事業を構成する事務事業の評価

[illegible]