

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事に関する取組について

○中央図書館大規模改修工事に関わる取組(令和6年12月まで)

時 期	実 施 事 項
令和5年12月～令和6年3月	公募型プロポーザルによる事業者選定
【令和6年度】令和6年4月	基本設計開始(三上建築事務所)
5月～7月	市民ワークショップ(計3回)
6月	不動産鑑定業務
6月～11月	用地測量等業務
7月～8月	地質調査業務(増築部)
8月	基本設計概要(案)の決定～各関係機関に報告
9月～10月	パブリックコメント実施～結果報告
11月	基本設計概要の決定(市長決裁)
11月	議会(全員協議会)報告【基本設計概要】

○中央図書館大規模改修工事に関わる今後の取組(令和7年1月～3月まで)

令和7年1月～7月頃	増築部敷地の用地買収に関わる税務協議 増築部用地土地購入※税務協議完了後
2月頃	建築確認申請提出予定
3月末	基本・実施設計業務完了予定

○中央図書館大規模改修工事に関わる今後の取組(令和7年4月～)

【令和7年度】 令和7年3月～令和8年12月	中央図書館大規模改修工事に伴う図書館資料配 架計画策定・保管及び再配架等業務委託
5月～8月頃	駐車場植栽整備業務
6月～8月頃	大規模改修工事(入札準備～契約)
8月頃	大規模改修工事監理業務(契約)
8月下旬～令和8年12月頃	図書館休館【工事準備期間含む】

_____ 予算を伴う業務