

工 事 概 要

工 事 名	R 6 上水布設替第 4 号工事
工 事 概 要	<p>工事場所 守谷市 久保ヶ丘 地内</p> <p>工事延長（平面長） L=1006.21m PEφ75 管心長=995.23m PEφ50 管心長=2.3m HIVP(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)φ50L=11.8m ソフトシール弁 φ75 21 基 不断水割 T 字管取付工 6 箇所 簡易不断水仕切弁取付工 6 箇所 給水管切り替え 103 件 エアミルク注入工 一式 人孔鉄蓋交換（雨水 1 基）</p>